

Số: 699 /STNMT-QLĐĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2023

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án  
Cụm công nghiệp Tân Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Kết luận số 16/KL-TTr.STNMT ngày 25/02/2022 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai.

Căn cứ Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Dương tại huyện Lai Vung của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Thương mại Que en Land.

Thực hiện Công văn số 228/VPUBND-KT ngày 18/01/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

## **I. Tóm lược vụ việc**

### **1. Về nguồn gốc đất**

Khu đất 158.715 m<sup>2</sup>, tọa lạc xã Tân Dương, xã Hoà Thành đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp gọi tắt Công ty Đồng Tháp (69.705,8 m<sup>2</sup> *nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp*) và Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land gọi tắt Công ty Queen Land (89.009,2 m<sup>2</sup> *có nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 325/UBND-KTTN ngày 20/8/2018*) để thực hiện dự án sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Dương.

### **2. Kết luận của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Kết luận số 16/KL-TTr.STNMT ngày 25/02/2022)**

a) *Kết luận*: Đến thời điểm thanh tra Công ty Đồng Tháp và Công ty Queen Land chậm đưa đất vào sử dụng quá thời hạn 36 tháng (kể từ ngày cấp giấy chứng nhận 21/12/2017) là vi phạm tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; việc không đưa đất vào sử dụng của Công ty không thuộc trường hợp bất khả kháng và phải được xử lý thu hồi đất. Tuy nhiên, trường hợp Công ty vẫn còn nhu cầu sử dụng đất, căn cứ khoản 12 Điều 2

Nghị định số 01//2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Công ty phải có văn bản đề nghị gửi UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, để xem xét quyết định gia hạn theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

*b) Kiến nghị:* Căn cứ điểm i Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01//2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng; Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land phải có văn bản đề nghị gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định gia hạn; trong trường hợp hết thời hạn quy định mà các tổ chức nêu trên không có văn bản đề nghị thì cơ quan quản lý nhà nước về đất đai sẽ xác lập các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

### ***3. Kết quả báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh***

Theo Thông báo số 359/TB-VPUBND ngày 13/9/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3898/STNMT-QLĐĐ ngày 10/10/2022 đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho Công ty Đồng Tháp và Công ty Queen Land được gia hạn thời gian dự án sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp diện tích 158.715 m<sup>2</sup>, tọa lạc xã Tân Dương, xã Hoà Thành; thời gian gia hạn 24 tháng (kể từ ngày được chấp thuận của UBND tỉnh) và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ Công văn số 3362/VPUBND-KT ngày 01/11/2022, Thanh tra Tỉnh có Công văn số 1095/TTr-NV3 ngày 14/11/2022 báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn hoặc thu hồi đất của 02 Công ty nêu trên theo quy định.

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022 giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

*- Tham mưu thực hiện các thủ tục trình UBND Tỉnh gia hạn theo đúng quy định của pháp luật.*

*- Làm việc với 02 Công ty, yêu cầu bổ sung Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên của 02 Công ty về tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 02 Công ty) và bổ sung văn bản cam kết tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành dự án (cụ thể theo từng tháng), trong đó nêu rõ nội dung: nếu trong thời gian được gia hạn, các ngành kiểm tra mà 02 Công ty không triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo tiến độ cam kết thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định và các Công ty không được khiếu nại về sau.*

Ngày 30/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5206/STNMT-QLĐĐ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây

dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tổng diện tích 158.715 m<sup>2</sup>, tọa lạc xã Tân Dương, xã Hoà Thành huyện Lai Vung.

Ngày 18/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 228/VPUBND-KT ngày 18/01/2023 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Mục 2 Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022; cung cấp đầy đủ hồ sơ, ***gửi lấy ý kiến Sở Tư pháp về căn cứ pháp lý đề xuất cho gia hạn thời gian thực hiện các dự án***; báo cáo, tham mưu UBND Tỉnh thực hiện, thời gian thực hiện ***chậm nhất đến ngày 08/02/2023***.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát căn cứ pháp lý đề xuất cho gia hạn thời gian thực hiện các dự án cụm công nghiệp Tân Dương và dự thảo phương án đề xuất gửi Sở Tư pháp thẩm định theo 02 phương án nêu tại Công văn số 409/STNMT-QLĐĐ ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

#### ***4. Cam kết lộ trình thực hiện dự án của 02 Công ty***

*a) Công ty TNHH Đầu tư SX Dịch vụ Đồng Tháp gọi tắt Công ty Đồng Tháp (tại Công văn số 18/CTY-VP-HCM ngày 01/7/2022 và Biên bản họp Hội đồng quản trị).*

Tuy nhiên ý kiến của Công ty hiện nay đã có văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện dự án sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3172/SKHĐT-HTĐT ngày 22/11/2022 báo cáo UBND tỉnh xem xét tạm thời chưa chấp thuận đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp theo đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp.

Công ty Đồng Tháp đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt chấm dứt hoạt động theo Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 nếu quá thời hạn nêu trên Công ty chấp hành xử lý theo quy định pháp luật.

*b) Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land (tại Công văn số 08/2022/CV-QL ngày 08/12/2022, kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị):* Ý kiến cam kết Công ty sẽ thực hiện đúng theo Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022, nếu sau 24 tháng Công ty không thực hiện đúng với tiến độ cam kết thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định; kế hoạch lộ trình dự án cụ thể như sau:

##### ***- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:***

+ Tháng 01/2023 – 02/2023: Thực hiện ngay việc Khảo sát địa chất, địa hình để phục vụ việc Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

+ Tháng 02/2023 – 03/2023: Phối hợp với địa phương Lập hồ sơ Nhiệm vụ QHCT 1/500.

+ Tháng 02/2023 – 03/2023: Phối hợp địa phương thực hiện Tham vấn cộng đồng và Báo cáo Nhiệm vụ QHCT 1/500.

+ Tháng 03/2023 – 04/2023: Nộp hồ sơ và chờ Phê duyệt NVQH 1/500.  
+ Tháng 04/2023 – 05/2023: Hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án QHCT 1/500.  
+ Tháng 05/2023 – 06/2023: Báo cáo và điều chỉnh Đồ án QHCT 1/500.  
+ Tháng 05/2023 – 06/2023: Nộp hồ sơ và chờ Phê duyệt Đồ án QHCT 1/500.

+ Tháng 07/2023 – 09/2023: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục chung thuộc dự án;

+ Tháng 09/2023 – 12/2023: Hoàn thiện bản vẽ Thiết kế Thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục chung của dự án

- **Giai đoạn 1:** Từ quý I/2024 đến quý IV/2024, đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp.

+ Tháng 01/2024 – Tháng 06/2024: Thi công HTKT chuẩn bị đưa vào hoạt động.

+ Tháng 06/2024 – Tháng 12/2024: Hoàn thiện thi công HTKT và triển khai hoàn thiện các hạng mục chung của dự án.

- **Giai đoạn 2:** Từ Quý IV/2024 đến kết thúc dự án: Cho các nhà Đầu tư thuê đất, quản lý kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp.

## **5. Ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 212/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/02/2023:**

Căn cứ tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định bổ sung các điểm c, d và đ vào khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Công ty Queen Land đã có văn bản cam kết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022. Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy việc đề xuất: *chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land được gia hạn thời gian thực hiện dự án và thu hồi đất của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp diện tích 69.705,8m<sup>2</sup>, tọa lạc xã Tân Dương, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung tại Công văn số 409/STNMT-QLĐĐ là có cơ sở.*

## **II. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định “*Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng*”.

Căn cứ khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định bổ sung các điểm c, d và đ vào Khoản 2 Điều 15, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 như sau:

*“c) Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử dụng đất đã quá 12 tháng liên tục hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn. Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có văn bản đề nghị”;*

*d) Người sử dụng đất không sử dụng đất đã quá 12 tháng hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xem xét quyết định gia hạn.*

*Trường hợp sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có văn bản xác định hành vi vi phạm mà người sử dụng đất không có văn bản đề nghị được gia hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định thu hồi đất theo quy định;*

*đ) Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trong 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013”.*

### **III. Nhận xét đề xuất:**

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp có văn bản đề nghị xin gia hạn ngày 29/3/2022 (đã quá 14 ngày) và Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land có văn bản đề nghị xin gia hạn ngày 06/3/2022 (đã quá 21 ngày) so với thời gian quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01//2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Về thời điểm Công ty Đồng Tháp, Công ty Queen Land có văn bản đề nghị xin gia hạn thực hiện dự án đã trễ thời gian so với thời gian quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01//2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ (sau 15 ngày) ***thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định thu hồi đất theo quy định.***

Ý kiến của Công ty Queen Land vẫn có nhu cầu tiến tục sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp và có văn bản cam kết lộ trình thực hiện dự án, gia hạn thời gian 24 tháng và *nhu cầu nhận chuyển nhượng lại khu đất của Công ty Đồng Tháp để tiếp tục thực hiện dự án tại Công văn số 08/2022/CV-QL ngày 08/12/2022.*

Thời điểm Công ty Queen Land có văn bản đề nghị xin gia hạn trễ so với thời gian quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ đã nêu tại kết luận thanh tra, nhận thấy không ảnh hưởng đến nội dung gia hạn thời gian thực hiện dự án. Đồng thời Công ty Queen

Land đã có văn bản cam kết theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022.

Ý kiến Công ty Đồng Tháp đề nghị chấm dứt hoạt động dự án do không đủ tài chính để tiếp tục thực hiện dự án và xin gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt chấm dứt hoạt động theo quy định nếu quá thời hạn trên Công ty chấp hành xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nội dung kết luận thanh tra, Công ty có văn bản cam kết quá 14 ngày so với thời gian quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01//2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Công ty không có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đề nghị chấm dứt hoạt động dự án do không đủ tài chính và không thực hiện cam kết theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 522/TB-VPUBND ngày 19/11/2022 thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thu hồi đất theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nguyện vọng tiếp tục được đầu tư dự án theo quy hoạch địa phương, hoà giải giữa nhà nước và doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

### ***1. Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land***

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land được gia hạn thời gian thực hiện dự án sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tổng diện tích 89.009,2 m<sup>2</sup>, tọa lạc xã Tân Dương, xã Hoà Thành huyện Lai Vung.

Về thời gian gia hạn hoàn thành dự án và đi vào hoạt động 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn theo văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land.

Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

- Phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian gia hạn tại điểm I khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013.

- Cam kết thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt, hết thời hạn được gia hạn mà Công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định.

- Lập quy hoạch tổng thể chung Cụm công nghiệp Tân Dương báo cáo lộ trình thực hiện dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung để theo dõi thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đúng theo cam kết, kịp thời báo cáo định kỳ hàng quý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land không thực hiện đúng với tiến độ cam kết, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Lai

Vùng kiểm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

## **2. Đối với Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp**

Chấp thuận chủ trương thu hồi đất và không bồi thường về đất và tài sản trên đất đối với khu đất diện tích 69.705,8 m<sup>2</sup>, tọa lạc xã Tân Dương, xã Hoà Thành huyện Lai Vung của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp và giao lại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung quản lý, khai thác theo quy định.

*Lý do: Thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định bổ sung các điểm c, d và đ vào khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.*

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ khu đất thu hồi trên; cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và giao đất Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung quản lý, khai thác theo quy định.

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thanh tra Tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, KH&ĐT;
- Thanh tra Sở TN&MT;
- UBND huyện Lai Vung;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLĐĐ.kh 7.

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Thanh Phương**